



N. 659 REG. GEN. DETERMINAZIONE DEL 31/12/2022

## COMUNE DI ALBISSOLA MARINA



PROVINCIA DI SAVONA

### SETTORE TECNICO E TECNICO MANUTENTIVO

Determinazione numero 659 del 31/12/2022

**OGGETTO:** RIQUALIFICAZIONE MANTO ERBOSO CAMPO DA CALCIO FARAGGIANA:  
APPROVAZIONE VARIAZIONE AI SENSI DELL'ART. 106 COMMA 2 DEL  
D.LGS. 50/2016

GESTIONE DEL P.E.G. 2022

Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo

#### IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

*Codice Identificativo Gara (CIG): 93131996F0*

**CUP: B65H18003980009**

*Visto* il D.Lgs. n. 267/2000, modificato e integrato dal D.Lgs. n. 126/2014;

*Visto* il D.Lgs. n. 118/2011;

*Visto* il D.Lgs. n. 165/2011;

*Visto* lo Statuto Comunale;

*Visto* il regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

*Visto* il regolamento comunale di contabilità;

*Visto* il regolamento comunale dei contratti;

*Visto* il regolamento comunale sui controlli interni;

*Visto* il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011;

**Premesso** che:

- con decreto del Sindaco n. 3, prot. 7744 del 23.05.2022, sono state attribuite al sottoscritto, ai sensi dell'art. 109, comma 2, del d. Lgs. n. 267/2000, le funzioni dirigenziali definite dall'art. 107, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo;

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. n. 38 del 29.12.2021 esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione dell'esercizio 2022/2024 e relativi allegati;

- con deliberazione di Giunta Comunale n. 155 del 29.12.2021 esecutiva ai sensi di legge, sono state assegnate le risorse ai responsabili dei servizi per il conseguimento degli obiettivi di gestione;

*Premesso:*

- che il Comune di Albissola Marina è proprietario dell'impianto sportivo Faraggiana in località Grana – via delle Industrie – ove trova sede il Campo da Calcio omologato dalla LND della FIGC per il gioco a 11 oltreché la palestra polivalente;
- che il campo da calcio “Faraggiana” è dotato di manto in erba sintetica delle dimensioni di ml. 60x100 circa realizzato nell'anno 2004 dalla Ditta Italgreen S.p.a. munito di regolare certificato IT001 ed oggetto di certificazione di prima omologazione da parte della LND (nota in data 20.05.2005 acquisita al Protocollo di questo Comune in data 10.06.2015 con n. 9819) per l'attività agonistica della Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico nel rispetto delle misure consentite dal regolamento di categoria – omologazione valida a tutto il 29.05.2008;
- che negli anni successivi detta omologazione è stata rinnovata, sino all'anno 2017, e successivamente prorogata, in deroga, nelle stagioni agonistiche 2017/2018, 2018/2019 e 2019/2020;
- che con nota la LND prot. n. 2949 del 24.09.2018 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data 25.09.2018 con n. 13784) è stata rilasciata la concessione di proroga dell'omologazione per la stagione agonistica 2018-2019 per gg. 90 a far data dal 20.08.2018;
- che con nota la LND prot. n. 5592 del 18.12.2018 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data 19.12.2018 con n. 19716) ha concesso ancora la proroga dell'omologazione per la stagione agonistica 2018-2019 per 90 gg. a far data dal 20.11.2018 richiedendo la proposizione di progetto per il rifacimento del campo entro il termine della scadenza del certificato medesimo;
- che il Servizio Tecnico Manutentivo di questo Ente nel mese di dicembre 2018 ha redatto il progetto di fattibilità tecnica ed economica per la realizzazione del nuovo campo in erba sintetica dell'area da giuoco per un importo complessivo di spesa di Euro 716.000,00 di cui per lavori Euro 625.068,08;
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 196 del 28.12.2018 è stata approvato il sopra indicato progetto di fattibilità tecnica ed economica, redatto dal Servizio Tecnico Manutentivo, nel mese di dicembre 2018, dell'importo complessivo di Euro 716.000,00 di cui per lavori Euro 625.068,08, per la partecipazione alla selezione di interventi da finanziarie nell'ambito delle risorse di cui all'art. 1, comma 362, della Legge 27 dicembre 2017, n. 205 di cui al Bando “Sport e Periferie 2018” della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ufficio Sport;
- che il Comune di Albissola Marina non è risultato assegnatario del suddetto finanziamento;
- che l'Amministrazione comunale:
  - con nota in data 22.01.2019 prot. n.994 ha trasmesso copia del citato progetto alla LND;
  - con nota in data 11.07.2019, prot. n. 10520, ha chiesto alla LND il rinnovo della deroga per l'intera stagione sportiva anche in riferimento alla proposta di progetto di cui sopra;
- che con nota prot. n. 4857 del 14.11.2019 (acquisita al Protocollo di questo Comune in data 18.11.2019 con n. 16555) la LND concedeva un'ultima proroga dell'omologazione per l'intera stagione agonistica 2019-2020 specificando che nel caso in cui per qualsivoglia motivo fosse stato disatteso l'impegno assunto da parte del Comune/Società Sportiva di effettuare il rifacimento del manto di giuoco del campo da calcio lo stesso non avrebbe goduto di ulteriori deroghe e conseguentemente declassato a campo non fruibile per le gare della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e Settore Giovanile Scolastico;
- che il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2020/2022 adottato da questa Amministrazione comunale con deliberazione di G.C. n. 17 in data 27.02.2020, è prevista l'attuazione di un primo l'intervento per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo da calcio “Faraggiana” sito in via delle Industrie in località Grana finanziando nell'annualità 2020 l'importo necessario alla predisposizione della progettazione definitiva;

**Ritenuto** nel prioritario interesse dell'Amministrazione comunale garantire il funzionamento del campo da calcio “Faraggiana” per l'espletamento di gare della Federazione Italiana Gioco Calcio, Lega Nazionale Dilettanti e del Settore Giovanile Scolastico procedendo dunque al rifacimento del manto in erba sintetica con tipologia idonea al Regolamento LND Standard approvato dalla C.I.S.E.A. in data 7 dicembre 2018;

**Richiamato** il Programma triennale dei lavori pubblici per il triennio 2021/2023 e nell'elenco relativo all'annualità 2021, adottato la deliberazione di G.C. n. 112 in data 29.09.2020 ove è prevista l'attuazione di un primo l'intervento

per la realizzazione del nuovo manto in erba sintetica del campo da calcio “Faraggiana” sito in via delle Industrie in località Grana;

**Considerato** altresì che a tal fine di avviare l’intervento è necessario procedere con la redazione della progettazione definitiva per presentazione istanza alla Federazione LND, per ammissione parere preventivo, e conseguente parere CONI;

**Vista** la Determinazione del Settore Tecnico e Tecnico Manutentivo n. 351 del 03.08.2020 con la quale è stato affidato l’incarico per la redazione del progetto definitivo di rifacimento del manto in erba sintetica del campo da calcio a norma con il Regolamento LND, all’Arch. Roberto CAPOZZI, con studio professionale in Genova in via Fieschi n. 1-13;

**Dato Atto** che con Delibera di Giunta Comunale n. 138 del 18.12.2021 è stata modificata la programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022/2024 in particolare una diminuzione delle risorse per il progetto in questione da euro 600.000,00 a euro 400.000,00;

**Dato Atto** altresì che con Delibera di Consiglio Comunale n. 13 del 16.06.2022 è stata modificata la programmazione Triennale delle Opere Pubbliche per il triennio 2022/2024 in particolare è stata anticipata l’annualità del progetto in questione per l’anno 2022;

**Preso Atto** che la funzione di Responsabile Unico del Progetto (RUP) è stata assunta dall’arch. Laura Pasero, dipendente in ruolo di questa Amministrazione, in possesso dei requisiti ai sensi del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e della Linea Guida n. 3 dell’ANAC;

**Richiamate:**

- la Delibera di Giunta Comunale n. 196 del 28.12.2018 di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 3 del 28.01.2021 di approvazione del progetto definitivo di cui sopra;
- la Delibera di Giunta Comunale n. 78 del 05.07.2022 di approvazione del progetto esecutivo;

**Visto** il progetto esecutivo per l’esecuzione dell’opera pubblica in parola avente ad oggetto “Impianto sportivo comunale “Faraggiana”: Rifacimento manto in erba artificiale a norma FIGC LND Regolamento ‘standard’” redatto dall’arch. Roberto CAPOZZI, con studio a Genova in via Fieschi n. 1-13, acquisito al Protocollo comunale in data 05.07.2022 con n. 10561, comportante una spesa complessiva di Euro 400.000,00 di cui per lavori totali Euro 357.451,30 comprensivi di Euro 1.762,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d’asta - attuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e precisamente:

- Elaborato A: Relazione Tecnica;
- Elaborato B: Capitolato Speciale d’Appalto;
- Elaborato C: Computo metrico estimativo e incidenza manodopera;
- Elaborato D: Elenco prezzi unitari;
- Elaborato E: Quadro economico;
- Elaborato F: Cronoprogramma;
- Elaborato G: Piano di sicurezza;
- Elaborato H: Planimetria Generale;
- Elaborato I: Planimetria rilievo esistente;
- Elaborato J: Planimetria tracciamento;
- Elaborato K: Planimetria drenaggio superficiale;
- Elaborato L: Planimetria drenaggio profondo;
- Elaborato M: Planimetria irrorazione;
- Elaborato N: Particolari costruttivi;
- Elaborato O: Planimetria Raffronto;
- Elaborato P: Piano di manutenzione;
- Elaborato Q: Schema di contratto;

elaborati tutti trattenuti agli atti dai quali ne consegue il quadro economico di spesa appresso specificato:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
1) Lavori a base d'appalto:	Euro	357.451,30
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro   355.689,04	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro       1.762,26	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	42.548,70
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro   35.745,13	
b) incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16	Euro   3.574,51	
c) Imprevisti	Euro   3.229,06	
<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>	Euro	<b>400.000,00</b>

**Preso Atto** del parere positivo sul progetto esecutivo da parte della Federazione LND Servizi acquisito al Protocollo comunale in data 05-07-2022 con n. 10541 secondo le indicazioni del Regolamento LND Standard in vigore dal 02-04-2019, comportante altresì spese rilevanti in relazione alla validità di anni uno del parere medesimo (alla cui scadenza dovrebbe essere rinnovato con ulteriori spese);

**Dato atto** che ai sensi della Legge 17 maggio 1999, n. 144 al suddetto progetto è stato assegnato il seguente CUP (codice unico di progetto di investimento pubblico): B65H18003980009;

**Acquisito** il verbale di verifica e validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP arch. Laura Pasero, in data 05-07-2022 ai sensi e per gli effetti degli art. 26 del D. Lgs. n. 50/2016;

**Preso Atto** della dichiarazione e attestazione da parte della Federazione LND in data 17-12-2021 prot. n. 4797 per l'utilizzo del campo da calcio per la stagione 2021-2022 in cui viene altresì precisato che non saranno più concesse deroghe di utilizzo e impone il rifacimento per la stagione 2022-2023;

**Ritenuto** pertanto che l'intervento di rifacimento del manto erboso risulta prioritario e urgente al fine di consentirne l'utilizzo da parte della Società Albisola Calcio, concessionaria dell'impianto, per l'inizio della prossima stagione;

**Dato Atto** che l'importo a base d'appalto è di Euro 357.415,30 per cui le procedure di affidamento indette entro il 30-06-2023 sono disciplinate dall'art. 1 della L. 120/20 come sostituito dall'art. 51 della L. 108/2021:

*..omissis*

*comma 2, lettera b) procedura negoziata, senza bando, di cui all'articolo 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, per l'affidamento di servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016 e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro, ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di euro e fino alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Le stazioni appaltanti danno evidenza dell'avvio delle procedure negoziate di cui alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso di cui alla lettera a) non è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l'indicazione dei soggetti invitati.*

*(lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021;*

**Visto** il D.L. 77/2021, denominato Semplificazioni-bis, per cui le Pubbliche Amministrazioni possono procedere all'affidamento dei lavori, sino alla soglia comunitaria e sino al 30-06-2023, anche attraverso l'utilizzo del mercato elettronico Me.Pa;

**Preso Atto** quanto sopra, così come consentito pertanto dalle normative vigenti, si ritiene di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'Impianto sportivo comunale "Faraggiana": Rifacimento manto in erba artificiale

a norma FIGC LND Regolamento 'standard' - mediante procedura negoziata, senza bando, previa consultazione di n. 6 operatori economici - RDO su Me.Pa. - nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti e della diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate tramite l'elenco degli operatori economici presente sul Mepa nella Categoria SOA OS6;

**Ritenuto:**

- di prendere atto delle risultanze del progetto esecutivo per l'esecuzione dei lavori avente ad oggetto "Impianto sportivo comunale "Faraggiana": Rifacimento manto in erba artificiale a norma FIGC LND Regolamento 'standard' redatto dall'arch. Roberto CAPOZZI, con studio a Genova in via Fieschi n. 1-13, acquisito al Protocollo comunale in data 05.07.2022 con n. 10561, comportante una spesa complessiva di Euro 400.000,00 di cui per lavori totali Euro 357.451,30 comprensivi di Euro 1.762,26 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta - attuato in conformità alla normativa vigente e nel rispetto delle indicazioni di cui agli art. 23 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e approvato con deliberazione di G.C. n. 78 del 05.07.2022;
- di procedere, così come consentito, all'avvio procedura negoziata, senza bando, telematica ai sensi delle norme vigenti, per l'affidamento dei lavori in questione;
- di approvare la lettera di invito al fine di avviare la procedura negoziata RDO su Me.Pa;

**Richiamata** la propria Determinazione a contrarre n. 268 del 09/07/2022 con la quale si è proceduto all'indizione della procedura negoziata di che trattasi;

**Dato atto** che è stata attivata pertanto la procedura su MePA n. 3103216 in data 11.07.2022;

**Richiamato** il verbale relativo agli esiti della procedura RDO n. 3103216 su MePa, conseguente la richiesta di n. 6 preventivi ad operatori economici iscritti nella categ. OS6 sottoscritto in data 28-07-2022 (allegato alla presente);

**Preso Atto** che dalle risultanze del sopra indicato verbale a seguito dell'espletamento della RDO risulta migliore offerente e pertanto aggiudicataria la Ditta LIMONTA S.p.A con sede in Erba (CO) – C.A.P. 22036 - in Via XXV APRILE n. 167/B, P. IVA 00354970139 con un ribasso del 0,20% pari all'importo contrattuale per lavori di Euro 354.977,66 oltre Euro 1.762,26 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 10%;

**Visto** il Quadro Economico dell'intervento a seguito dell'avvenuta aggiudicazione:

DESCRIZIONE	IMPORTO	
1) Lavori a base d'appalto:		356.739,92
a) Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	Euro 354.977,66	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.762,26	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:		43.260,08
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 35.673,99	
b) incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16	Euro 3.574,51	
c) Imprevisti	Euro 4.011,58	
<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>	Euro	<b>400.000,00</b>

**Preso Atto** altresì che la verifica dei requisiti ai sensi del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e i. e delle Linee Guida Anac n. 4, ha dato esito positivo tramite procedura AVCpass;

**Constatato** il possesso da parte dell'operatore economico dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 nonché dei necessari requisiti di idoneità e capacità professionale di cui all'art. 83 della medesima norma sopra richiamata per aver acquisito le necessarie informazioni da:

AVCpass, iscrizione whitelist, Iscrizione e verifica stato Camera di Commercio ecc;

**Acclarato** che le condizioni essenziali del contratto sono comprese nello schema di contratto, nel Capitolato Speciale d'Appalto, nel Cronoprogramma, nell'Elenco prezzi unitari e nel Piano di Sicurezza e Coordinamento costituenti elementi del progetto esecutivo di cui sopra;

**Richiamata** la Determinazione n. 346 del 25-08-2022 di affidamento alla ditta LIMONTA S.p.A. con sede in Erba (CO) – C.A.P. 22036 - in Via XXV APRILE n. 167/B, P. IVA 00354970139 dei lavori di “Rifacimento manto in erba artificiale a norma FIGC LND Regolamento ‘standard’”, a seguito di RDO su Mepa;

**Dato Atto** che in data 29-08-2022 sono stati consegnati i lavori sotto la riserva di legge;

**Vista** la richiesta di proroga di da parte della ditta Limonta s.p.a., acquisita al Protocollo comunale in data 08-11-2022 con n. 17390, di n. 27 giorni a seguito delle giornate con avverse condizioni metereologiche e impossibilità di eseguire le lavorazioni a causa delle abbondanti piogge;

**Preso Atto** della Relazione riservata da parte della D.L. arch. Roberto Capozzi in data 12-11-2022 sulla richiesta di proroga da parte della ditta LIMONTA s.p.a., con parere positivo;

**Ritenuto** per quanto sopra approvare la richiesta di proroga di che trattasi per cui la nuova scadenza è fissata in data 02-12-2022;

**Preso Atto** del Certificato di Ultimazione Lavori con opere da completare e presa in carico anticipata dell'opera a firma della D.L. arch. Roberto Capozzi in data 29-11-2022 (con termine di 15gg. per il completamento di tutte le opere);

**Vista** la documentazione contabile, agli atti comunali, relativa al 1° S.A.L. a tutto il 18/11/2022, redatta dalla D.L. arch. Capozzi Roberto, ai sensi del D.M. 49/2018, per un importo di lavori a corpo ribassati ammontante a Euro 327.908,69 e il relativo Certificato n. 1 per il pagamento della prima rata di Euro 326.269,15 (dedotto lo 0,5% per ritenute infortuni) oltre IVA al 10% per Euro 32.626,92 per complessivi di Euro 358.896,07;

**Vista** la fattura dell'Impresa LIMONTA S.p.A. con sede in Erba (CO) – C.A.P. 22036 - in Via XXV APRILE n. 167/B, P. IVA 00354970139 - n. 22400154 in data 25/11/2022 (acquisita al Protocollo in medesima data con n. 18478) relativa al 1° Stato di Avanzamento Lavori di che trattasi dell'importo di Euro 326.269,15 oltre IVA al 10% per Euro 32.626,92 per complessivi di Euro 358.896,07;

**Richiamata** la propria precedente Determinazione n. 555 del 15-12-2022 di approvazione contabilità 1° SAL e contestuale liquidazione, come sopra specificato;

**Considerato** che durante le lavorazioni è stato necessario procedere alla realizzazione di alcuni interventi migliorativi che non alterano la natura del contratto e che rientrano nelle modifiche ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D. Lgs. 50/2016 e precisamente:

- nuovo cavidotto per predisposizione eventuale nuova illuminazione e relativi pozzetti d'ispezione;
- piccoli lavori di dettaglio;

come da documenti contabili di perizia di variante, agli comunali, a firma del D.L. arch. Capozzi Roberto, per un importo complessivo già ribassato pari a Euro 3.476,61 oltre I.V.A. (importo inferiore al 15% del contratto) per cui il nuovo Quadro Economico a seguito della variazione risulta:

<i>DESCRIZIONE</i>	<i>IMPORTO</i>	
1) Lavori a base d'appalto:	Euro	360.216,53
a) Importo dei lavori soggetti ribassati	Euro 358.454,27	
b) Importo oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	Euro 1.762,26	
2) Somme a disposizione dell'Amm.ne comunale:	Euro	39.783,47
a) I.V.A. (10% importo dei lavori)	Euro 36.021,65	
b) incentivi ex art. 113 D.Lgs. 50/16	Euro 3.574,51	
c) Imprevisti	Euro 187,31	
<b>TOTALE DEL PROGETTO</b>	<b>Euro</b>	<b>400.000,00</b>

**Dato atto** che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di tracciabilità dei pagamenti di cui alla Legge n. 136/2010 e ss. mm. ii. ed è contraddistinto dal Codice Identificativo Gara (CIG): **93131996F0**;

**Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line della Ditta LIMONTA S.p.A. - P. IVA 00354970139, rilasciato dallo Sportello Unico Previdenziale e valido a tutto il 17.03.2022;

**Accertato** che la spesa complessiva di Euro 400.000,00 trova imputazione al Cap. 26130500 denominato "Manutenzione Impianti Sportivi" del Bilancio di previsione in corso;

**Visto** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. e i.;

**Visti:**

- il d. Lgs. 16 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture);
- il Decreto Legge n. 76/2020, convertito nella legge, con modificazioni, 11 settembre 2020, n. 120 e s. m. e i. recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale";
  - l'art. 1 della L. 120/20 come sostituito dall'art. 51 della L. 108/202;
  - il D.L. 77/2021;

**Visto** altresì l'art. 9 D.L. 78/09 convertito in L. 102/09 si attesta che in base all'attuale normativa il programma dei pagamenti di spese conseguenti agli impegni assunti con il presente atto sono compatibili con le regole di finanza pubblica;

#### **DETERMINA**

- 1) di dare atto che le premesse formano parte integrante e sostanziale del dispositivo;
- 2) di rendere noto che il responsabile unico del procedimento ai sensi della Legge 241/90 e s.m.i. e dell'art. 31 Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 è l'arch. Laura PASERO;
- 3) di dare atto della verifica del Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) regolare;
- 4) di approvare la documentazione contabile relativa alla perizia di variante ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, redatta dalla D.L. arch. Capozzi Roberto, ai sensi del D.M. 49/2018, per un importo di lavori a corpo ribassati ammontante a Euro 3.476,61 oltre IVA al 10% per Euro 347,66 per complessivi di Euro 3.824,27;
- 5) di provvedere, per le ragioni e le finalità meglio espresse in premessa, all'assunzione del relativo sub-impegno di spesa in favore della ditta LIMONTA S.p.A con sede in Erba (CO) – C.A.P. 22036 - in Via XXV APRILE n. 167/B, P. IVA 00354970139, sul seguente Capitolo di spesa del bilancio di previsione triennale 2022-2023-2024, ai sensi dell'art. 183 comma 1 del D. Lgs. n. 267/2000 e del principio contabile applicato all. 4/2 al D. Lgs. n. 118/2011 a fronte di obbligazione giuridicamente perfezionata, con imputazione all' esercizio in cui la suddetta spesa è esigibile ossia all'anno 2022:

Anno di imputazione	2022	A favore di	LIMONTA S.p.A.		
Causale	Impianto sportivo comunale "Faraggiana": Rifacimento manto in erba artificiale a norma FIGC LND Regolamento 'standard'				
La somma di €	3.824,27	Capitolo PEG	26130500	Codice finanziario	2.02.01.09
CIG CUP	93131996F0 B65H18003980009	Spesa ricorrente :	NO	Impegno	721/2022

- 6) di accertare, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 183, comma 8, del d.Lgs. n. 267/2000, che i conseguenti pagamenti del presente atto sono compatibili con gli stanziamenti di bilancio e con i vincoli di finanza pubblica;
- 7) di dare atto che per disposizioni contenute nell'articolo unico, comma 629, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, i pagamenti delle conseguenti fatture seguiranno la procedura dello split-payment, pertanto il creditore indicherà

in fattura la seguente dicitura: “scissione dei pagamenti ex art. 17-ter, D.P.R. n. 633/72” secondo cui l’Ente dovrà pagare al creditore il netto indicato in fattura e l’Iva direttamente all’Erario;

- 8) di aver verificato che il presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il quarto grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui il sottoscritto o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
- 9) di dare atto di non aver concluso, nel biennio precedente, contratto a titolo privato o ricevuto utilità dal beneficiario del presente atto;
- 10) di adempiere agli obblighi di pubblicità di cui agli articoli 23 del d.lgs. 33/2013 (“Decreto trasparenza”) e dall’art. 1, comma 32 della legge 190/2012 e 53 d.lgs. 50/2016, in particolare di dare atto, ai sensi dell’articolo 29 del d.lgs 50/2016 che tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione “Amministrazione trasparente”, con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

(CUOMO BARBARA)

IL RESPONSABILE DEL  
SETTORE TECNICO E TECNICO  
MANUTENTIVO

(PASERO LAURA)  
(firma apposta digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 445/2000 e del D.Lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. L'originale è in formato digitale, qualunque stampa dello stesso costituisce mera copia, salvo che sia dichiarata conforme all'originale